

		
CÓDIGO: COL-018-B	COLOMBIA	
PLAN DE INVERSIONES "TODOS POR EL PACIFICO"		

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del programa es contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población y reducir la mortalidad y morbilidad infantil de esta zona.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El objetivo específico consiste en incrementar la cobertura de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, saneamiento e higiene, favoreciendo la sostenibilidad en la gestión de los servicios a largo plazo.

En el POG se ha desagregado en los siguientes objetivos:

- OE1: Optimizar las infraestructuras de acueducto y alcantarillado.
- OE2: Asegurar la sostenibilidad de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
- OE3: Apropiar a los grupos de interés y a la comunidad en general sobre la necesidad de contar con una prestación sostenible y de calidad de los servicios públicos.

1.3. PLAZOS

Fecha de aprobación C.M.:	30 de octubre de 2009
Fecha de firma del convenio:	2 de diciembre de 2009
Fecha de inicio de ejecución:	29 de julio de 2011 (Aprobación POG)
Plazo de ejecución:	118 meses (Inicialmente 36+54+28 meses)
Fecha de finalización de ejecución:	29 de mayo de 2021

1.4. SOCIOS LOCALES

Entidad beneficiaria:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT)
Entidad ejecutora:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente de financiación	Importe (€)	Porcentaje (%)
Aportación FCAS	25.710.419,49	70,6 %
Aportación local	10.692.324,82	29,4 %
TOTAL	36.402.744,31	100%

1.6. ÁMBITO DE TRABAJO

Zona de actuación:

13 municipios del departamento del Chocó identificados así: Acandí, Atrato, Bahía Solano, Cantón de San Pablo, Capurganá, Istmina, Medio Baudó, Medio San Juan, Novita, Nuquí, Río Quito, San José de Palmar, Tadó y Unión Panamericana.



Tipo de intervención:

Infraestructura de agua potable y saneamiento; fortalecimiento y modernización institucional; fortalecimiento y mejora calidad de vida comunitaria

Zona de ejecución:

Cabeceras municipales periurbano

No. Beneficiarios:

65.846 habitantes (censo DANE 2005)

2. LÍNEAS DE TRABAJO

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA

Componente I: Infraestructuras

El programa pretende la construcción en 13 municipios y un centro poblado de 14 acueductos y 14 alcantarillados que den cobertura al 100% de la población de la cabecera municipal.

Componente II: Social

Comprende el fortalecimiento de la cultura local en términos de manejo del recurso hídrico, a través de la participación comunitaria, la mejora de la calidad de vida y el desarrollo sostenible.

Componente III: Fortalecimiento Institucional

Se prevé el diseño y concertación de estructuras empresariales, que garanticen la sostenibilidad de los servicios mediante transferencia de competencias técnicas, ambientales, financieras, administrativas y legales, puesta en marcha de una estructura y su consolidación empresarial. Seguimiento a los esquemas empresariales implementados en cada municipio a través de los planes de desempeño definidos.

2.2. AVANCES EN HITOS

- En enero de 2019 se le concede una prórroga de 28 meses adicionales.
- El 2 de Agosto de 2018 se aprueba el POG y POA 7-2018. Este POA se ha prorrogado a lo largo de 2019.

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN

A. OBRAS

Dado que el Convenio de Financiación establece que debe trabajarse en 13 municipios de los departamentos de Cauca, Antioquia, Chocó y Nariño, el MVCT envió a la AECID las propuestas de proyectos en estas zonas para ser analizados e incluidos como contrapartida. De ese modo, están incluidos en el proyecto, el alcantarillado del corregimiento de Mohechiza del municipio de Yacuanquer en el departamento de Nariño, así como el proyecto de alcantarillado ejecutado en el municipio de Popayán – Cauca, y los acueductos de los municipios de Cisneros y Uramita en Antioquia que se encuentran todos concluidos. Las otras ubicaciones muestran el siguiente avance:

MEDIO BAUDÓ: Se tiene un avance físico del 59,97%, porcentaje que ha permanecido estático por problemas de orden público y seguridad que dificultan la ejecución. La ruta crítica son los tanques de almacenamiento y la PTAP, la cual ya arribó a la obra.

ISTMINA: El proyecto se encuentra en un 60.91% de ejecución física. Los frentes que se estaban trabajando corresponden instalación de refuerzo y vaciado de cimentación de Edificio de Operaciones, terminación de Espolón No 2, preparación de refuerzo y de formaleta para vaciado de muros en Planta de Potabilización., Cruce Subfluvial y fabricación de los tanques, los cuales según informe de la interventoría de enero de 2020 culminaron su fabricación y están pendientes de ser transportados desde EEUU, si no existan inconvenientes de transporte por la pandemia mundial.

NÓVITA: Las obras se encuentran en ejecución y llevan un avance físico del 66,72%. La ruta crítica es la instalación del tanque, que ya se encuentra en obra y la PTAP arribó al municipio.

RÍO QUITO: Se tiene un avance físico del 71,85%. Se terminó la fabricación de la PTAP y ésta arribó al sitio de obra. Actualmente se trabaja en los frentes de desarenadores, estaciones de bombeo, casetas de operaciones y tanques de almacenamiento.

EL ATRATO: Se tiene un avance del 100%. Se terminaron las obras del alcantarillado y la infraestructura fue entregada al municipio en la última semana del mes de junio de 2019. Oportuno indicar que en este municipio también se adelantaron obras de acueducto, obras que también fueron entregadas. la operación cuenta con plan de sostenibilidad.

ACANDÍ: Presenta un avance físico del 100%. Las obras fueron entregadas al municipio en diciembre de 2019 y, se están implementando los componentes social e institucional, dentro del institucional para el 2020 se tiene contemplado el plan de sostenibilidad.

CAPURGANÁ: Se tiene un avance del proyecto del 100%. Las obras fueron entregadas al municipio en noviembre de 2019 y se están implementando los componentes social e institucional, e igual que con ACANDÍ, se trabajará en el plan de sostenibilidad para el 2020.

TADÓ: Los sistemas de acueducto y alcantarillado se encuentran terminados y en funcionamiento al 100%, de acuerdo con el alcance de los proyectos. Se contrató en 2017 la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento para mejorar la continuidad en la prestación del servicio, obra que se entregó al municipio en septiembre de 2019.

NUQUÍ: Las obras se encuentran terminadas y en funcionamiento. Se ha continuado con las actividades de fortalecimiento institucional y gestión social. A este municipio ya se entregó el plan de sostenibilidad.

BAHÍA SOLANO: Las obras se encuentran terminadas, sin embargo, existen situaciones por normalizar en

la prestación del servicio de acueducto por deficiencias en la operación de la infraestructura. Se realizó visita al municipio en los meses de junio y julio de 2018 identificando nuevamente conexiones anormales y pérdidas en el sistema.

B. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SOCIAL

El componente de Fortalecimiento y Consolidación Institucional, a cargo de Aguas y Aguas de Pereira, tiene a la fecha un avance aproximado de un 75%. Se ha procedido a elaborar el "Plan de Choque" para los sistemas terminados, que consiste en:

- actividades que garanticen el empoderamiento de los usuarios con su acueducto y la Entidad Prestadora (EEPP)
- el uso racional del agua
- conexiones intra-domiciliarias
- pago de la factura por el servicio
- calidad del agua potable
- disminución de pérdidas en la red.

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A diciembre 2019 se tienen los siguientes avances:

1. Obra un 69%
2. Fortalecimiento Institucional un 68%
3. Social y ambiental un 55%

A fecha del 31 de diciembre de 2019 el Programa tiene considerando los intereses generados los siguientes avances presupuestarios:

- Fondos comprometidos del FCAS: 95%
- Fondos pagados del FCAS: 81%

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS

- Terminación de los trabajos en Atrato y Tadó para poder hacer entrega al municipio de las instalaciones y hacer frente a las reclamaciones de la comunidad de las deudas contraídas por parte del Contratista.
- Hacer una evaluación del estado de la red histórica de Tadó.
- Terminar los trabajos en los municipios de Rio Quito, Medio Baudó y Novita.
- Terminar los trabajos de la PTAP, depósito de distribución y toma en el río de Istmina.
- Terminar con los procesos de licitación de la fase 2 de Istmina.
- Avanzar y cumplir con los indicadores establecidos.

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD



Foto 1: Trabajos en la PTAP de Acandí

Foto 2: Trabajos en la PTAP de Capurganá



Foto 3: Trabajos en PTAP de Itsmina

4. ENLACES DE INTERÉS

- OTC Colombia: www.aecid.org.co
- MVCT: <http://www.minvivienda.gov.co>
- Aguas de Pereira: <http://www.aquasyaguas.com.co>
- FCAS: <http://www.aecid.es/ES/FCAS>