

		
CÓDIGO: GTM-014-B	GUATEMALA	
PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA PARTE ALTA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO CUILCO		

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo del Programa es contribuir a mejorar el nivel de vida y reducir la pobreza de la población más vulnerable de la región, a través de una mejora en la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento con enfoque de cuenca, tomando como unidad de planificación la Parte Alta de la Subcuenca del Río Cuilco.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El objetivo específico es aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento de manera sostenible en comunidades pobres, rurales y/o indígenas de los municipios de la ADIMAN.

1.3. PLAZOS

Fecha de aprobación C.M.:	15 de octubre de 2010
Fecha de firma del convenio:	8 de diciembre de 2010
Fecha de inicio de ejecución:	10 de septiembre de 2013
Plazo de ejecución:	72 meses
Fecha de finalización de ejecución:	09 de marzo de 2021

1.4. SOCIOS LOCALES

Entidad beneficiaria:	ADIMAM (Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense)
Entidad ejecutora:	ADIMAM (Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense)

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente de financiación	Importe (€)	Porcentaje (%)
Aportación FCAS	8.500.000,00 €	80%
Aportación local	2.149.035,00 €	20%
TOTAL	10.649.035,00 €	100%

1.6. ÁMBITO DE TRABAJO

Zona de actuación:



Tipo de intervención:	Infraestructura de agua potable y saneamiento, fortalecimiento institucional, desarrollo comunitario y gestión ambiental
Zona de ejecución:	Periurbano, rural
No. Beneficiarios:	30.273 Habitantes

2. LÍNEAS DE TRABAJO

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA

Componente I: Contribuir a la Gobernabilidad del Agua (subsector Agua Saneamiento) mediante el fortalecimiento de las autoridades municipales y la organización comunitaria para llevar a cabo una gestión sostenible de los Sistemas de Agua (y Saneamiento Ambiental).

Componente II: Identificar la problemática de la región en los sectores agua y saneamiento y elaborar propuestas integrales de solución.

Componente III: Implementación de sistemas de agua potable y saneamiento gestionados de forma sostenible en las comunidades pobres rurales e indígenas de los municipios de ADIMAM.

2.2. AVANCES EN HITOS

- El programa fue prorrogado 24 meses en primera instancia y tiene una segunda prórroga de 18 meses. La fecha de finalización prorrogada es 09/03/2021.
- El 14 de octubre de 2019 se aprueba el POA 7 correspondiente al periodo septiembre 2019 – septiembre 2020, más el periodo de justificación.
- Se prevé solicitar una modificación del POG y del POA que incluya los meses de septiembre 2020 a marzo 2021 como ya estaba acreditado en la última prórroga pero que no se habían incluido en este

documento sin que esto altere ni los resultados ni los productos ya planteados anteriormente.

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN

Resultado 1: La ADIMAM y sus municipios disponen de herramientas de diagnóstico para la elaboración de propuestas integrales de intervención y para el seguimiento de las mismas

- El POA 7 está en proceso de implementación y ejecución.
- Se ejecutó una asistencia técnica para elaborar un seguimiento a los resultados del programa, así como incorporar datos a los nuevos indicadores de impacto del programa

Resultado 2: Los municipios beneficiarios del Programa de Agua Potable y Saneamiento de ADIMAM aumentan la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento.

- Se han finalizado 23 obras y en el marco de operaciones de la prórroga se tiene previsto ejecutar 8 proyectos más.
- Actualmente se tiene en licitación o en ejecución 8 obras.
- Se ha realizado la rehabilitación de 32 sistemas de suministro de agua que se vieron dañados por el terremoto del 7 de septiembre de 2017.

Resultado 3: Las comunidades beneficiarias administran, operan y mantienen los servicios de agua potable y saneamiento.

- Se han organizado 31 estructuras comunitarias para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en 14 municipios de actuación del programa.
- Se están trabajando 31 modelos de reglamentos para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento básico de las estructuras comunitarias.
- Un 84% de la población beneficiaria ha sido capacitada para la AOM de los sistemas de A&S en asociación con organizaciones nacionales como el INFOM que han certificado de manera oficial a los técnicos comunitarios que han participado en ellas.

Resultado 4: Las municipalidades de 14 municipios operan administran, mantienen y regulan los servicios de agua potable y saneamiento de manera sostenible

- Se han fortalecido capacidades de 85% de los técnicos municipales vinculados a agua potable y saneamiento de las 14 municipalidades para el acompañamiento y gestión de los proyectos, así como para el monitoreo y análisis de la calidad de agua.
- Se han establecido 14 oficinas municipales de agua y saneamiento.
- Se han fortalecido 13 mesas sectoriales de agua en la zona de intervención del programa.
- Se ha desarrollado un proceso de fortalecimiento de la Red Marquense en Agua y Saneamiento –RASMARQ- (integrada por diferentes entes afines en el trabajo).
- Se trabaja conjuntamente con el programa GIGAM (Proyecto de Gobernanza Integral en el sector del Agua) para el fortalecimiento de las Mesas Técnicas de Agua y Saneamiento.

Resultado 5: La población beneficiaria está informada sobre el uso adecuado del servicio de agua potable y saneamiento básico.

- Se han realizado campañas municipales de sensibilización sobre buenos hábitos higiénicos y ambientales con las escuelas y la población beneficiaria de las comunidades y de los municipios.
- Se ha desarrollado y coordinado con diferentes entidades las ferias del agua en los municipios de intervención del programa al menos en dos ocasiones en cada uno de los municipios en cada POA.

Resultado 6: La población beneficiaría cuenta con sistemas con fuentes de agua protegidas.

- Se han fortalecido 14 viveros en la zona de intervención del programa con capacitaciones e insumos para su manejo.
- Se están elaborando planes de manejo forestal para las zonas de amortiguamiento de los sistemas de Agua Potable y Saneamiento de todas las zonas beneficiarias, con la innovación de los planes de manejo forestal a nivel municipal.
- Se han reforestado 49.4 hectáreas para la protección de zonas aledañas a fuentes de suministro de agua de los sistemas en intervención.

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A fecha de 31 de abril de 2020 el Programa tiene los avances presupuestarios siguientes:

- Fondos comprometidos del FCAS: 90%
- Fondos pagados del FCAS: 77%

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS

- Seguimiento a la conformación de las juntas receptoras.
- No Objeción a Lotes de obra del POA VII.
- Certificación de proyectos terminados.
- Actualización del POG y POA VII para incluir hasta marzo 2021.
- Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de contrapartida.
- Seguimiento al desarrollo de la auditoría 2019.
- Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de contrapartida: La planificación del POA VII está asociada al cierre del programa y las actividades con una mayor cuantía presupuestaria (obras) están vinculadas a las aportaciones de contrapartida, que a la fecha no se han realizado por las municipalidades de San Miguel Ixtahucán, Sibinal, Sipacapa y Tejutla.

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD



Fotografía 1: Inauguración del proyecto de Cantón el Dominante



Fotografía 2: Conexión domiciliar de proyecto San Julián La Lucha



Fotografía 3: Tanque de distribución de proyecto La Estancia con beneficiarios



Fotografía 4: Capacitación Comisión de Agua y Saneamiento Sector La Torre, Aldea Tuichilupe, Comitancillo.

4. ENLACES DE INTERÉS

- www.adimam.org
- FCAS: <http://www.aecid.es/ES/FCAS>